

	Heizungsbauer
Bezeichnung	14. Dezember 2019
Grundfoss Alpha 2	PP2
Brennerstarts	2814
Brennerlaufzeit	974h

Hauptmenü	
Wärmeerzeuger	
Notbetrieb	aktivieren
Heizung	Ein
Heizung max Temperatur	82 °C
Warmwasser	Ein
Warmwasser Betriebsart	Eco
Heizung	
Temperatureinstellungen	
Heizen	23,5 °C
Absenken	18 °C
Sommer/Winter Umschalt	Winter

Servicemenü	
Einstellungen Heizung	
Anlagedaten	
Fühler hydr. Weiche install.	Kessel
Konfig Warmw am Kessel	3-WV
Konfig Heizkr. 1 am Kessel	Pumpe
Pumpe Kessel	System
Min Außentemperatur	-10 °C
Dämpfung	Ja
Gebäudeart	Mittel
Kesseldaten	
Pumpennachlaufzeit	1 Min
Pumpenschaltart	W.anf
Pumpenl. Min. Heizl.	10%
Pumpenl. Max Heizl.	65%
Pumpensperzeit ext. 3WV	0s
Heizung	Ein
Heizung Max. Temp.	82 °C
Maximale Heizleistung	100%
Max Warmwasserleistung	100%
Minimale Geräteleistung	10%
Zeitintervall (Taktsperr)	10min
Temp. Interv. (Taktsperr)	-6K
Entlüftungsfunktion	Aus
Siphonfüllprogramm	Aus
3WV Mittelpos	Nein
Notwechselbetrieb	Nein
Heizkreis 1	
Heizkreis installiert	Kessel
Regelungsart	A. gef
Bedieneinheit	RC310
Heizsystem	Heizk.
Heizkurve einstellen	
Auslegungstemperatur	75 °C
Max Vorlauftemperatur	75 °C
Raumeinfluss	Aus
Raumtemperatur Offset	OK
Schnelllaufheizung	Aus
Absenkart	Außen
Reduzierter Betrieb unter	0 °C
Durchheizen unter	Aus
Frostschutz	Außen
Frostschutz Grenztemperatur	5
Sichtbar in Standardanzeige	ja
Heizkreis 2	
Heizkreis installiert	nein
Heizkreis 3	
Heizkreis installiert	nein
Heizkreis 4	
Heizkreis installiert	nein